

D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 1.

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J501	9,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	15.8.2019
J502	9,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	15.8.2019
J503	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	14.8.2019
J504	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	14.8.2019
J505	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	14.8.2019
J506	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.8.2019
J507	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.8.2019
J508	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.8.2019
HJ509	10,00	bez vody	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.8.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 4,0 m plná, 4,0 – 9,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 9,0 – 10,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 10,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J510	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.8.2019
PJ511	10,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 10	-	-	0 - 3	V2, V5 2x presio	Zrník	RDBS	8.8.2019
J512	10,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 10	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	12.8.2019
HJ514	15,00	bez vody	-	-	0 – 4,5	-	4,5 - 15	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	12.3.2019
	15,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 15 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	25.-26.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 15,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 8,0 m plná, 8,0 – 14,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 14,0 – 15,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 15,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 2.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
PJ515	22,00	3,50	1,80	-	0 - 10	-	10 - 22	návrtý presio	-	-	0 - 10	-	V2, presio	Hájek	UGB1VS	15.-18.4.2019
J516	17,00	*)	-	-	-	-	0 – 7,5	-	7,5 - 17	-	-	0 – 7,5	V2,V5	Zrník	RDBS	11.7.2019
J517	17,00	*)	-	-	-	-	0 - 7	-	7 - 17	-	-	0 - 7	V2,V5	Zrník	RDBS	10.7.2019
J518	16,00	*)	-	-	-	-	0 - 12	-	12 - 16	-	-	0 - 12	V2,V5	Zrník	RDBS	10.7.2019
J519	16,00	*)	-	-	-	-	0 - 12	-	12 - 16	-	-	0 - 12	V2,V5	Zrník	RDBS	9.7.2019
PJ521	11,00	bez vody	-	-	0 - 11	-	-	-	návrtý presio	-	-	-	V2 presio	Topinka	ADBS	12.3.2019
J522	11,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 11	-	-	0 – 3,5	V2,V5	Topinka	ADBS	10.7.2019
J523	11,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2,V5	Topinka	ADBS	15.8.2019
PJ524	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2,V5 presio	Topinka	ADBS	10.7.2019
J525	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	9.7.2019
J526	3,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	11.3.2019
J528	12,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 12	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	10.7.2019
J531	7,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 7	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	9.7.2019
J532	7,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 7	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	8.7.2019
J533	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	9.7.2019
J534	11,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 11	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	9.7.2019
J535	11,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 11	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	10.7.2019
J536	11,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 11	-	-	0 – 3	V2,V5	Topinka	ADBS	19.8.2019
J537	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 – 3	V2,V5	Topinka	ADBS	19.8.2019
J538	16,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 16	-	-	0 – 2	V2,V5	Topinka	ADBS	19.-20.8.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 3.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J539	17,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 17	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	19.8.2019
HJ540	19,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 19	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	20.8.2019
	19,00	bez vody	-	0 - 3 JJRK 245 mm	3 - 19 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 - 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	4.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 19,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 12,0 m plná, 12,0 – 18,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 18,0 – 19,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jí, 2,0 – 19,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
PJ541	16,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 16	-	-	0 - 2	V2,V5 presio	Topinka	ADBS	27.8.2019
J542	15,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 15	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	20.-21.8.2019
J543	15,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 15	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	21.8.2019
J544	9,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 9	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	22.8.2019
J545	12,00	bez vody	-	-	0 - 12	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J546	21,00	bez vody	-	-	0 - 10	-	10 - 21	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	1.-5.4.2019
J547	20,00	bez vody	-	-	0 - 10	-	10 - 20	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	1.-5.4.2019
J548	23,00	bez vody	-	-	0 - 10	-	10 - 23	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	1.-5.4.2019
J551	11,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 11	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	8.-12.4.2019
J552	13,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.4.2019
J553	13,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.4.2019
J555	12,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	5 - 12	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	8.-12.4.2019
J556	9,00	bez vody	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-18.4.2019
J557	9,00	bez vody	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-18.4.2019

D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 4.

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J558	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.8.2019
J559	3,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.3.2019
J561	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.8.2019
J562	9,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 9	-	-	0 - 3	V2,V5	Topinka	ADBS	6.8.2019
J563	9,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 9	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	6.8.2019
HJ564	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 - 3	V2,V5	Topinka	ADBS	14.8.2019
	15,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 15 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	5.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 15,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 8,0 m plná, 8,0 – 14,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 14,0 – 15,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 15,0 m filtrační obrys kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J565	13,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2,V5	Topinka	ADBS	7.8.2019
J566	12,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	13.8.2019
J567	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2,V5	Topinka	ADBS	12.8.2019
J568	11,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 11	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	14.8.2019
HJ569	14,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 14	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	13.8.2019
	14,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 14 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	6.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 14,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 7,0 m plná, 7,0 – 13,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 13,0 – 14,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 14,0 m filtrační obrys kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 5.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
PJ570	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2,V5 presio	Topinka	ADBS	12.8.2019
J571	12,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	14.8.2019
J572	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	14.8.2019
J573	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	15.8.2019
J574	12,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 12	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	27.8.2019
J575	12,00	8,00	5,50	-	0 - 12	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	11.2.2019
J576	14,00	6,20	1,40	.	0 – 5,6	-	5,6 - 14	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	12.2.2019
J577	14,00	6,20	1,80	-	0 - 6	-	6 - 14	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	13.2.2019
J578	16,00	8,00	2,20	-	0 – 5,5	-	5,5 - 16	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	13.2.2019
J579	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	13.2.2019
J580	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	31.7.2019
J581	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	31.7.2019
J582	14,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	30.7.2019
J583	14,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	30.7.2019
J584	21,00	4,20	2,30	-	0 - 8	-	8 - 21	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	7.2.2019
J585	21,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 21	-	-	0 - 6	V2,V5 1x NV	Topinka	ADBS	29.-30.7.2019
J587	21,00	2,00	1,80	-	0 – 5,5	-	5,5 - 21	-	-	-	0 – 6,5	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J588	21,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 21	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	26.-27.8.2019
J590	16,00	*)	-	-	0 - 5	-	-	-	5 - 16	-	-	0 - 5	V2,V5	Topinka	ADBS	26.8.2019
J591	16,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 16	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	28.8.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 6.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J592	12,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	28.8.2019
J594	10,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 10	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	28.8.2019
J595	10,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 10	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	29.8.2019
J596	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J597	5,00	2,50	2,60	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J598	3,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J599	3,00	bez vody	-	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.2.2018
J601	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J602	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Topinka	ADBS	6.2.2019
J604	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J605	6,00	5,00	2,50	-	0 - 4	-	4 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J607	7,00	5,00	1,80	-	0 - 5	-	5 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J608	7,00	5,00	2,00	-	0 - 5	-	5 - 7	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
HJ609	10,00	4,00	2,00	-	0 - 4	-	4 - 10	-	-	-	0 - 9	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 2,0 m plná, 2,0 – 9,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 9,0 – 10,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 10,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J610	8,00	5,00	1,80	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J612	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	5.2.2019
PJ613	9,00	**))	5,50	-	0 - 4	-	4 - 9	návrtý presio	-	-	-	-	V2, 2x NV presio	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J614	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	5.2.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 7.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J615	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	6.2.2019
J617	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	6.2.2019
J618	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	5.2.2019
J619	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	31.1.2019
J620	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	5.2.2019
J621	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	31.1.2019
J622	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	5.2.2019
HJ623	12,00	4,50	1,00	-	0 - 6	-	6 - 12	-	-	-	0 - 6	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 3,0 m plná, 3,0 – 11,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 11,0 – 12,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 12,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J625	9,00	bez vody	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	30.1.2019
J626	10,00	bez vody	-	-	0 – 6,5	-	6,5 - 10	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	5.2.2019
J627	10,00	bez vody	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	30.1.2019
J628	10,00	bez vody	-	-	0 – 5,5	-	5,5 - 10	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	5.2.2019
J630	10,00	bez vody	-	-	0 - 5	5 - 7	7 - 10	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	5.2.2019
J631	10,00	bez vody	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	30.1.2019
J632	10,00	bez vody	-	-	0 – 2,5	2,5 - 10	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	30.1.2019
PJ634	9,00	*)	-	-	-	0 - 7	-	-	7 - 9	-	-	0 - 7	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	31.1.2019
J635	8,00	4,00	2,30	-	0 - 5	5 - 8	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	30.1.2019
J636	8,00	4,00	4,30	-	0 - 5	5 - 8	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	30.1.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 8.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J638	7,00	5,00	4,10	-	0 - 7	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	30.1.2019
J639	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	6.2.2019
J641	4,00	bez vody	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.2.2019
J643	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J645	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	5.2.2019
J647	3,00	bez vody	-	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	6.2.2019
J648	3,00	bez vody	-	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	6.2.2019
J649	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J650	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	5.2.2019
J651	12,00	bez vody	-	-	-	0 - 12	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.2.2019
J653	5,00	bez vody	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.2.2019
J654	5,00	bez vody	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.2.2019
J655	11,00	bez vody	-	-	-	0 - 11	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.2.2019
J656	14,00	*)	-	-	-	0 – 6,5	-	-	6,5 - 14	-	-	0 – 6,5	V2, V5	Zrník	RDBS	12.2.2019
J657	22,00	3,30	-	-	-	-	0 - 7	-	7 - 22	-	0 - 5	0 - 7	V2, V5	Zrník	RDBS	18.2.2019
PJ658	22,00	1,20	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 22	-	0 - 5	0 - 6	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	19.2.2019
J659	22,00	0,80	-	-	-	-	0 - 8	-	8 - 22	-	0 – 4,5	0 - 8	V2, V5	Zrník	RDBS	14.2.2019
PJ660	22,00	2,00	-	-	0 - 6	-	6 - 10	-	10 - 22	-	0 - 6	0 - 10	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	13.2.2019
J661	22,00	1,80	-	-	0 - 6	-	6 - 10	-	10 - 22	-	0 - 6	0 - 10	V2, V5	Zrník	RDBS	13.2.2019
J663	22,00	2,00	1,30	-	0 - 6	-	-	-	6 - 22	-	-	0 - 6	V2, V5 1x NV	Topinka	ADBS	25.2.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 9.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J664	22,00	1,60	1,50	-	0 - 6	-	-	-	6 - 22	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	20.-21.2.2019
J666	20,00	2,80	2,80	-	0 - 6	-	-	-	6 - 20	-	-	0 - 6	V2, V5 1x NV	Topinka	ADBS	20.2.2019
PJ667	20,00	2,20	1,80	-	0 - 6	-	-	-	6 - 20	-	-	0 - 6	V2, V5 presio	Topinka	ADBS	25.-26.2.2019
J668	13,00	3,30	3,40	-	0 - 6	-	-	-	6 - 13	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	19.-20.2.2019
J669	12,00	2,60	2,40	-	0 - 6	-	-	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	26.2.2019
J670	12,00	4,30	4,30	-	0 - 6	-	-	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	19.2.2019
J671	12,00	3,70	2,70	-	0 - 6	-	-	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	27.2.2019
J672	12,00	4,20	4,20	-	0 - 6	-	-	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	19.2.2019
J673	12,00	5,00	4,20	-	0 - 6	-	-	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2, V5	Topinka	ADBS	18.2.2019
J674	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	18.2.2019
J675	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	15.2.2019
J676	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	14.2.2019
J677	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	14.2.2019
J679	13,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 13	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	24.2.2019
J680	13,00	5,20	5,00	-	0 - 6	-	-	-	6 - 13	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	24.2.2019
J681	15,00	3,50	3,50	-	0 - 6	-	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	24.2.2019
J682	15,00	4,50	3,00	-	0 - 6	-	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	10.-11.7.2019
J684	14,00	3,00	2,50	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	11.7.2019
J686	13,00	5,00	3,30	-	0 - 6	-	-	-	6 - 13	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	15.-16.7.2019
J687	6,00	4,50	4,50	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Topinka	ADBS	16.7.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 10.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J688	6,00	4,50	4,30	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	16.7.2019
J689	14,00	5,00	3,60	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	16.7.2019
J690	14,00	5,00	3,20	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	15.7.2019
J691	14,00	4,50	4,50	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	16.-17.7.2019
J692	14,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 14	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	17.7.2019
J693	14,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 14	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	17.7.2019
J694	14,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 14	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	17.7.2019
J695	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	16.7.2019
J696	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	16.7.2019
J697	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	18.7. 2019
J698	11,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	18.7. 2019
J699	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 13	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	18.6.2019
PJ700	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 13	-	-	0 - 2	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	19.6.2019
J701	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 8	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	18.6.2019
J702	9,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 9	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	18.6.2019
J703	9,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 9	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	18.6.2019
J704	9,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 9	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	19.6.2019
J705	12,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 12	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	24.7.2019
J706	12,00	*)	-	-	-	-	0 - 2	-	2 - 12	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	19.6.2019
J707	15,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	23.7.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 11.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J708	15,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	24.7.2019
J709	14,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	23.7.2019
J710	14,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 14	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	22.7.2019
J711	11,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 11	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	22.7.2019
J712	9,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Topinka	ADBS	18.7.2019
J713	9,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Topinka	ADBS	18.7.2019
J714	9,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	17.7.2019
J715	9,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	17.7.2019
J716	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	17.7.2019
J717	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	17.7.2019
J718	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.6.2019
J720	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	17.6.2019
J721	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 2,5 m zához odvrtaným materiálem, 2,5 – 5,0 m zához mletým jílem															
J722	6,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 6,0 m zához mletým jílem															
J723	6,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	13.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 6,0 m zához mletým jílem															
J724	6,00	bez vody	-	-	-	-	0 – 6	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 6,0 m zához mletým jílem															
J725	6,00	bez vody	-	-	-	-	0 – 6	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 6,0 m zához mletým jílem															

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 12.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ726	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	19.8.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 2,0 m plná, 2,0 – 7,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 7,0 – 8,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 8,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J727	6,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 6	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	12.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 4,0 m zához odvrtaným materiálem, 4,0 – 6,0 m cementace SPC 32,5															
J728	8,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 8	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	11.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J729	8,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 8	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	11.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J730	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	17.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 2,5 m zához odvrtaným materiálem, 2,5 – 5,0 m zához mletým jílem															
J731	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	17.6.2019
	likvidace vrtu 0 – 2,5 m zához odvrtaným materiálem, 2,5 – 5,0 m zához mletým jílem															
J732	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	3.-7.12.2018
	likvidace vrtu 0 – 2,5 m zához odvrtaným materiálem, 2,5 – 5,0 m zához mletým jílem															
J733	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	3.-7.12.2018
	likvidace vrtu 0 – 2,5 m zához odvrtaným materiálem, 2,5 – 5,0 m zához mletým jílem															
J734	8,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 8	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	11.6.2019
J735	8,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 8	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	11.6.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 13.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtní mistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ737	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	15.8.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 2,0 m plná, 2,0 – 7,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 7,0 – 8,0 m plná /kálník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 8,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J738	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	23.-25.1.2019
J739	4,00	**))	2,00	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	23.-25.1.2019
J740	12,00	**))	7,10	-	0 - 4	-	4 - 12	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	23.-25.1.2019
PJ741	12,00	*))	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 12	-	-	0 - 2	V2,V5 presio	Topinka	ADBS	31.1.2019
J742	12,00	**))	5,00	-	0 - 4	-	4 - 12	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J743	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J744	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	23.-25.1.2019
J745	4,00	**))	1,80	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	23.-25.1.2019
J746	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J747	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J748	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J749	6,00	5,00	2,00	-	0 - 4	-	4 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J750	7,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J751	7,00	bez vody	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J752	8,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.1.-1.2.2019
J753	8,00	**))	5,00	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	4.-8.2.2019
J754	8,00	**))	5,10	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 14.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J755	9,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	5 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J756	9,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J757	9,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J758	9,00	6,00	3,20	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J759	9,00	4,00	1,80	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-15.2.2019
J760	9,00	4,00	2,50	-	0 - 3	-	3 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-20.2.2019
HJ761	8,00	**))	3,50	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
	8,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 8 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	8.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 8,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 2,0 m plná, 2,0 – 7,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 7,0 – 8,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 8,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J762	8,00	3,00	1,80	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-20.2.2019
J763	9,00	5,50	3,20	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J764	9,00	3,20	2,20	-	0 - 5	-	5 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
J765	9,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J766	9,00	4,20	2,80	-	0 - 5	-	5 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
J767	8,00	5,00	2,20	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
J768	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J769	8,00	5,00	2,20	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
J770	8,00	4,50	3,10	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 15.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J771	8,00	4,50	3,00	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
J772	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J773	8,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	25.-27.2.2019
HJ774	10,00	3,00	2,50	-	0 - 4	-	4 - 10	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 2,0 m plná, 2,0 – 9,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%, 9,0 – 10,0 m plná /kálník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 10,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J775	7,00	3,50	2,20	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J776	7,00	3,50	2,00	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-13.3.2019
J777	7,00	3,50	2,00	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-13.3.2019
J778	7,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-13.3.2019
J779	8,00	4,50	2,00	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J780	8,00	4,70	3,00	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J781	7,00	4,50	2,80	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J782	7,00	bez vody	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	29.1.2019
J783	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J784	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	29.1.2019
J785	7,00	4,30	1,70	-	0 – 5,5	-	5,5 - 7	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	29.1.2019
J786	7,00	bez vody	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	29.1.2019
J787	6,00	2,60	4,40	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	29.1.2019

D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 16

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ788	8,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 3,0 m plná, 3,0 – 7,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 7,0 – 8,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 8,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J790	9,00	3,20	2,10	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J791	9,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J792	9,00	4,70	3,30	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J793	9,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J794	8,00	3,00	2,00	-	-	-	0 -8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J795	7,00	3,50	2,20	-	-	-	0 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J796	6,00	4,50	1,80	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	V2, 1x NV	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J797	8,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J799	4,00	1,50	0,80	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J800	4,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J801	8,00	4,50	2,80	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J802	4,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
J803	4,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	18.-27.3.2019
J805	6,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	11.-13.3.2019
J806	6,00	3,50	2,20	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	28.2.-7.3.2019
HJ813	8,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
	Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 3,0 m plná, 3,0 – 7,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 7,0 – 8,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 1,5 m tamponáž mletý jíl, 1,5 – 8,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 17.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J815	4,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J816	4,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J817	4,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 4	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J818	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J819	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
J820	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
PJ821	13,00	*)	-	-	-	-	0 – 2,5	-	2,5 - 13	-	-	0 – 2,5	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	24.6.2019
J822	7,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
J823	9,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 9	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	27.6.2019
J824	10,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 10	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	27.6.2019
J825	10,00	0,80	přetok	-	-	-	0 - 5	-	5 - 10	-	-	0 – 5	V2,V5	Zrník	RDBS	25.6.2019
	Likvidace přetoku - vrt vystrojen PVC prům. 63 mm, 0 – 6 m plná, 6 – 10 m perfor., provedena tamponáž mezikruží těsnícím bentonitem TSB v hl. intervalu 1 – 5 m, po finalizaci následná tamponáž TSB do výstroje v úseku 1 – 10 m, osazení úst'ové zátky a v závěru odstranění PCV výstroje do hl. cca 1 m, zához a urovnání terénu															
PJ826	8,00	2,50	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	0 – 4	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	25.6.2019
J827	11,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	26.6.2019
J828	11,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	26.6.2019
J829	8,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
J830	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	19.-21.11.2018
J831	7,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018
J832	7,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018
J833	7,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018

D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 18.

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J834	7,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018
J835	9,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018
J836	9,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J837	12,00	*)	-	-	-	-	0 - 7	-	7 - 12	-	-	0 - 7	V2,V5	Zrník	RDBS	8.7.2019
PJ838	13,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 13	návrtý presio	-	-	-	-	V2 presio	Hájek	UGB1VS	12.-16.11.2018
J839	13,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J840	13,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 13	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	26.8.2019
J841	13,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 13	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	26.8.2019
J842	12,00	*)	-	-	-	-	0 – 6,5	-	6,5 - 12	-	-	0 – 6,5	V2,V5	Zrník	RDBS	27.8.2019
J843	12,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 12	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	27.8.2019
J844	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J845	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J846	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J847	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J848	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J849	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
HJ850	10,00	*)	-	-	-	-	0 – 3,5	-	3,5 - 10	-	-	0 – 3,5	V2,V5	Zrník	RDBS	28.8.2019
	10,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 10 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	7.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 10,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 3,0 m plná, 3,0 – 9,0 m perforovaná /perforace vrtaná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 9,0 – 10,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíł, 2,0 – 10,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 19.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J851	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	5.-9.11.2018
J852	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	28.8.2019
J853	7,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 7	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	29.8.2019
J854	7,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 7	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	29.8.2019
J856	3,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	30.8.2019
J857	9,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 9	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	30.8.2019
J858	10,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 10	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	31.8.2019
J859	11,00	2,80	2,00	-	0 - 5	-	5 - 11	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J860	13,00	4,50	4,00	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	0 - 5	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J861	6,00	bez vody	-	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	11.3.2019
J862	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
PJ863	15,00	2,50	2,00	-	0 - 4	-	4 - 15	návrtý presio	-	-	0 - 5	-	V2 presio	Hájek	UGB1VS	22.-30.11.2018
J864	15,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 15	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	29.7.2019
J865	13,00	5,40	-	-	-	-	0 - 13	-	-	-	0 - 5	-	V2	Zrník	RDBS	30.7.2019
J866	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 7	-	7 - 13	-	-	0 - 7	V2, V5	Zrník	RDBS	31.7.2019
J867	8,00	5,50	-	-	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	1.8.2019
J868	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	1.8.2019
J869	4,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	31.7.2019
J870	16,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 16	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	25.2.2019
J871	15,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	26.11.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 20.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J872	18,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 18	-	-	0 - 4	V2, V5	Zrník	RDBS	20.2.2019
HJ873	25,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 25	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	27.11.2018
	22,00 přibírka	bez vody	-	0 - 3 JJRK 245 mm	3 - 22 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 - 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	18.-19.2.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádřově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 22,0 m Vrt vystrojen PVC-U prům. 125/5,8 mm; 0 – 9,0 m plná, 9,0 – 19,0 m perforovaná /perforace příčně řezaná Js 2 mm, plocha perforace v perfor. části 10%/ , 19,0 – 22,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 5,0 m tamponáž granulovaný těsnící bentonit TSB, 5,0 – 22,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
PJ874	32,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 32	-	-	0 - 6	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	28.11.2018
KJ875	38,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 38	-	-	0 - 6	V2, V5 karotáž	Zrník	RDBS	29.-30.11.2018
PJ876	43,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 43	-	-	0 - 6	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	5.-6.12.2018
KJ877	41,00	*)	-	-	-	0 - 5	-	-	5 - 41	-	-	0 - 5	V2,V5 karotáž	Zrník	RDBS	7.-10.1.2019
HJ878	48,00	*)	-	-	-	0 - 6	-	-	6 - 48	-	-	0 - 6	V2,V5	Zrník	RDBS	11.-12.12.2018
HJ879	42,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 42	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	27.-28.2.2019
J880	46,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 46	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	26.-27.2.2018
J881	43,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 43	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	1.-2.3.2019
PJ882	50,00	*)	-	-	-	0 - 4	-	-	4 - 50	-	-	0 - 4	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	3.-4.3.2019
PJ883	38,00	*)	-	-	-	0 - 9	-	-	9 - 38	-	-	0 - 9	V2,V5 presio	Zrník	RDBS	5.-6.3.2019
J884	42,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 42	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	6.-7.3.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 21.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ885	28,00	*)	-	-	-	0 - 9	-	-	9 - 28	-	-	0 - 9	V2, V5	Zrník	RDBS	21.-22.11.2018
	28,00 přibírka	16,00	14,80	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 28 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	20.-21.2.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 28,0 m Vrt vystrojen PVC-U prům. 125/5,8 mm; 0 – 15,0 m plná, 15,0 – 25,0 m perforovaná /perforace příčně řezaná Js 2 mm, plocha perforace v perfor. části 10%/ , 25,0 – 28,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 5,0 m tamponáž granulovaný těsnící bentonit TSB, 5,0 – 28,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
KJ886	37,00	*)	-	.	0 - 6	-	-	-	6 - 37	-	-	0 - 6	V2, V5 karotáž	Topinka	ADBS	5.-7.3.2019
	vrt vystrojen 0 – 37,0 m PVC prům. 63 mm perforovaná pro karotážní měření															
KJ887	20,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 20	-	-	0 - 3	V2, V5 karotáž PVC 63	Topinka	ADBS	4.-5.3.2019
	vrt vystrojen 0 – 20,0 m PVC prům. 63 mm perforovaná pro karotážní měření															
J888	15,00	*)	-	-	-	0 - 11	-	-	11 - 15	-	-	0 - 11	V2, V5	Zrník	RDBS	19.11.2018
PJ889	15,00	*)	-	-	-	0 - 9	-	-	9 - 15	-	-	0 - 9	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	20.11.2018
J891	3,00	bez vody	-	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	20.11.2018
J892	3,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Topinka	ADBS	11.3.2019
J893	5,00	bez vody	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	20.11.2018
J894	5,00	bez vody	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	20.11.2018
J901	6,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 6	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	1.8.2019
J902	6,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 6	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	1.8.2019
J903	8,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 8	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	1.8.2019
J904	8,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 8	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	25.7.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 22.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J905	13,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 13	-	-	0 - 2	V2,V5	Topinka	ADBS	31.7.2019
J906	13,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 13	-	-	0 - 4	V2,V5	Topinka	ADBS	31.7.2019
J907	15,00	4,00	-	-	0 - 6	-	6 - 15	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	3.-7.12.2018
J908	15,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 15	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	3.-7.12.2018
PJ909	15,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 15	-	-	0 - 6	V2,V5 presio	Topinka	ADBS	25.7.2019
J911	13,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J912	13,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J913	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J914	6,00	4,80	-	-	0 - 2	-	2 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J915	6,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J916	5,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 5	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J918	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J919	6,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J920	7,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J922	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J923	10,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 10	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J924	13,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 23.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ925	15,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 15	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	24.7.2019
	15,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 15 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	29.-30.1.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 15,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 8,0 m plná, 8,0 – 14,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 14,0 – 15,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 15,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J926	14,00	**))	6,20	-	0 - 3	-	3 - 14	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	10.-18.12.2018
J927	12,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	24.7.2019
J928	12,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 12	-	-	0 - 6	V2,V5	Zrník	RDBS	23.7.2019
J929	13,00	*)	-	-	-	-	0 - 8	-	8 - 13	-	-	0 - 8	V2,V5	Zrník	RDBS	23.7.2019
J931	9,00	*)	-	-	-	-	0 – 5,5	-	5,5 - 9	-	-	0 – 5,5	V2,V5	Zrník	RDBS	22.7.2019
J932	7,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 7	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	22.7.2019
HJ934	12,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	25.7.2019
	12,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 12 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	15.1.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 12,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 5,0 m plná, 5,0 – 11,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 11,0 – 12,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 12,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J935	10,00	*)	-	-	-	-	0 - 4	-	4 - 10	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	25.7.2019
J936	5,00	bez vody	-	-	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.8.2019
J937	10,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 10	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	7.8.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 24.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J938	14,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	6.8.2019
J939	14,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 14	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	6.8.2019
J940	17,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 17	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	5.-6.8.2019
J941	17,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 17	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	6.8.2019
J942	18,00	*)	-	-	0 - 6	-	-	-	6 - 18	-	-	0 - 6	V2,V5	Topinka	ADBS	5.8.2019
J943	18,00	*)	-	-	-	-	0 - 6	-	6 - 18	-	-	0 - 6	V2, V5	Zrník	RDBS	5.8.2019
J944	16,00	*)	-	-	-	-	0 - 9	-	9 - 16	-	-	0 - 9	V2, V5	Zrník	RDBS	6.8.2019
J945	16,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 16	-	-	0 - 4	V2, V5	Topinka	ADBS	13.3.2019
J946	15,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 15	-	-	0 - 4	V2, V5	Topinka	ADBS	13.3.2019
J947	15,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 15	-	-	0 - 4	V2, V5	Topinka	ADBS	13.3.2019
J948	16,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 16	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	14.3.2019
J949	16,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 16	-	-	0 - 2	V2, V5	Topinka	ADBS	4.2.2019
J950	16,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 16	-	-	0 - 4	V2, V5	Topinka	ADBS	14.3.2019
J951	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 - 3	V2, V5	Topinka	ADBS	14.3.2019
J952	13,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 13	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Topinka	ADBS	15.3.2019
J953	13,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 13	-	-	0 - 2	V2, V5	Topinka	ADBS	15.3.2019
J954	8,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 8	-	-	0 - 2	V2, V5	Topinka	ADBS	16.3.2019
J955	8,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 8	-	-	0 - 2	V2, V5	Topinka	ADBS	16.3.2019
J956	8,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 8	-	-	0 - 2	V2, V5	Topinka	ADBS	17.3.2019
J957	7,00	*)	-	-	0 - 1	-	-	-	1 - 7	-	-	0 - 1	V2,V5	Topinka	ADBS	17.3.2019
J958	7,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	21.-23.1.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 25.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J959	10,00	*)	-	-	-	0 - 2	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2,V5	Zrník	RDBS	29.1.2019
J960	10,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 10	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	29.1.2019
J961	11,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	28.1.2019
HJ962	14,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	.	3 - 14	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	29.1.2019
	14,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 14 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	23.-24.1.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 14,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 4,0 m plná, 4,0 – 13,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 13,0 – 14,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 14,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J963	10,00	**))	5,70	-	0 - 2	-	2 - 10	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	14.-18.1.2019
J964	8,00	2,50	0,80	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	14.-18.1.2019
J965	10,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 10	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	14.-18.1.2019
J966	8,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	21.-23.1.2019
J967	8,00	**))	1,00	-	0 - 2	-	2 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	14.-18.1.2019
J968	10,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 10	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	22.1.2019
J969	10,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 10	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	24.1.2019
J970	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	24.1.2019

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 26.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ971	16,00	*)	-	-	-	0 - 3	-	-	3 - 16	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	28.1.2019
	16,00	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 16 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	22.-23.1.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 16,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 6,0 m plná, 6,0 – 15,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 15,0 – 16,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 16,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J972	16,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 16	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	23.1.2019
J973	17,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 17	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	23.1.2019
J974	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	23.1.2019
J975	15,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 15	-	-	0 - 4	V2,V5	Zrník	RDBS	22.1.2019
J976	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	22.1.2019
J977	7,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 7	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	16.10.2018
J978	7,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 7	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	16.10.2018
J979	12,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 12	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	17.10.2018
J980	13,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 13	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	17.10.2018
J981	13,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 13	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	17.10.2018
J982	8,00	bez vody	-	-	0 - 2	.	2 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-19.10.2018
J983	8,00	bez vody	-	-	0 - 2	-	2 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-19.10.2018
PJ984	8,00	*)	-	-	-	0 – 4,5	-	-	4,5 - 8	-	-	0 – 4,5	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	15.11.2018
J985	8,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-19.10.2018
J986	8,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-19.10.2018
J987	8,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	15.-19.10.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 27.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J988	12,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 12	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	30.10.2018
J989	12,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 12	-	-	0 - 4	V2, V5	Zrník	RDBS	24.10.2018
J990	12,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 12	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	30.10.2018
J992	5,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 5	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	25.10.2018
J993	4,00	*)	-	-	0 – 1,5	-	-	-	1,5 - 4	-	-	0 – 1,5	V2, V5	Zrník	RDBS	24.10.2018
HJ995	12,00	*)	-	-	0 – 1,5	-	-	-	1,5 - 12	-	-	0 – 1,5	V2, V5	Zrník	RDBS	30.10.2018
	12,00 přibírka	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 12 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	15.1.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 12,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 5,0 m plná, 5,0 – 11,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/; 11,0 – 12,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíł, 2,0 – 12,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J996	10,00	*)	-	-	0 – 1,5	-	-	-	1,5 - 10	-	-	0 – 1,5	V2, V5	Zrník	RDBS	18.10.2018
J997	11,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	18.10.2018
J998	8,00	*)	-	-	0 - 4	-	-	-	4 - 8	-	-	0 - 4	V2, V5	Zrník	RDBS	18.10.2018
J999	8,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1000	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1001	10,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 10	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	22.10.2018
J1002	10,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 10	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	22.10.2018
J1003	12,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 12	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	23.10.2018
J1004	13,00	2,50	-	-	0 - 6	-	6 - 13	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1005	13,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 13	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	23.10.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 28.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J1006	13,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 13	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	23.10.2018
J1007	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	24.10.2018
J1008	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	24.10.2018
J1009	5,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 5	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	24.10.2018
J1010	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1011	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1012	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1014	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
HJ1015	10,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 10	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	31.10.2018
	10,00 přibírka	bez vody	-	0 – 3 JJRK 245 mm	3 - 10 DTH 6/5“	-	-	-	-	0 – 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	16.-17.1.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5“ /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 10,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 3,0 m plná, 3,0 – 9,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/; 9,0 – 10,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 10,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J1016	6,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1017	9,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 9	-	-	0 – 3,5	V2, V5	Zrník	RDBS	31.10.2018
J1018	9,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 9	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	31.10.2018
J1019	6,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	3 - 6	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1020	3,00	bez vody	-	-	0 - 3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1021	9,00	5,30	-	-	0 - 6	-	6 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	22.-26.10.2018
J1022	7,00	2,00	-	-	0 - 4	-	4 - 7	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 29.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J1023	10,00	*)	-	-	0 - 5	-	-	-	5 - 10	-	-	0 - 5	V2, V5	Zrník	RDBS	31.10.2018
J1024	8,00	bez vody	-	-	0 - 8	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1025	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1026	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1027	9,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1028	9,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	5 - 9	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1029	11,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 11	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1030	11,00	bez vody	-	-	0 - 6	-	6 - 11	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	29.10.-2.11.2018
J1031	12,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 12	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	1.11.2018
J1032	12,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 12	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	1.11.2018
J1033	13,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	5.11.2018
J1034	13,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	5.11.2018
J1035	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	6.11.2018
J1036	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	6.11.2018
J1037	11,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 11	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	6.11.2018
J1038	11,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 11	-	-	0 – 3	V2, V5	Zrník	RDBS	6.11.2018
J1039	9,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 9	-	-	0 – 3	V2, V5	Zrník	RDBS	7.11.2018
J1040	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.11.2018
J1041	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	7.11.2018
J1042	9,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 9	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	7.11.2018
J1043	9,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 9	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	7.11.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 30.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J1044	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	8.11.2018
J1045	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	8.11.2018
J1046	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.11.2018
J1047	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	12.11.2018
J1048	4,00	bez vody	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	15.11.2018
J1049	4,00	bez vody	-	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	V2	Zrník	RDBS	15.11.2018
J1050	15,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 15	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	12.11.2018
HJ1051	15,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 15	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	13.11.2018
	15,00 přibírka	bez vody	-	0 - 3 JJRK 245 mm	3 - 15 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 - 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	13.2.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádřově ponorným pneumatickým kládíkem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 15,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 8,0 m plná, 8,0 – 14,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/, 14,0 – 15,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jííl, 2,0 – 15,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J1052	16,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 16	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	14.11.2018
J1053	16,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 16	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	13.11.2018
J1054	14,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 14	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	14.11.2018
J1055	14,00	*)	-	-	0 - 2	-	-	-	2 - 14	-	-	0 - 2	V2, V5	Zrník	RDBS	14.11.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 31.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
HJ1056	15,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	4 - 8	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.10.2018
		-	-	-	-	-	-	-	8 - 15	-	-	0 - 8	V5	Zrník	RDBS	12.10.2018
	15,00 přibírka	bez vody	-	0 - 3 JJRK 245 mm	3 - 15 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 - 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	14.2.2019
	Přibírka vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 15,0 m Vrt vystrojen PE prům. 125/4,0 mm; 0 – 8,0 m plná, 8,0 – 14,0 m perforovaná /perforace vrtná Js 3 mm, plocha perforace v perfor. části cca 8%/ , 14,0 – 15,0 m plná /kalník/; Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 2,0 m tamponáž mletý jíl, 2,0 – 15,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J1057	13,00	bez vody	-	-	0 – 4,3	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.10.2018
		-	-	-	-	-	-	-	4,3 - 13	-	-	0 – 4,3	V5	Zrník	RDBS	12.10.2018
J1058	16,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 16	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	9.10.2018
J1059	14,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 14	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	9.10.2018
J1060	13,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 13	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	10.10.2018
J1061	13,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 13	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	10.10.2018
J1062	6,00	*)	-	-	0 – 2,5	-	-	-	2,5 - 6	-	-	0 – 2,5	V2, V5	Zrník	RDBS	11.10.2018
PJ1063	6,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 6	-	-	0 – 3,5	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	11.10.2018
J1064	7,00	*)	-	-	0 - 5	-	-	-	5 - 7	-	-	0 - 5	V2, V5	Zrník	RDBS	15.10.2018
J1065	7,00	*)	-	-	0 - 5	-	-	-	5 - 7	-	-	0 - 5	V2, V5	Zrník	RDBS	15.10.2018
PJ1066	12,00	*)	-	-	0 – 3,5	-	-	-	3,5 - 12	-	-	0 – 3,5	V2, V5 presio	Zrník	RDBS	16.10.2018
J1067	12,00	*)	-	-	0 - 3	-	-	-	3 - 12	-	-	0 - 3	V2, V5	Zrník	RDBS	16.10.2018
J1068	4,00	bez vody	-	-	0 - 4	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.10.2018

**D11 1108 Jaroměř – Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
tab. č. 32.**

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Vrtný průměr						Použití technického pažení			Měření a vzorkování ve vrtech	Doplňující údaje		
		Naraž. /m p.t./	Ustál. /m p.t./	JJRK 220 mm od-do /m/	JJRK 195 mm od-do /m/	JJRK 175 mm od-do /m/	JJRK 156 mm od-do /m/	JJRK 78,5 mm od-do /m/	Dia 76 mm od-do /m/	216 mm od-do /m/	191 mm od-do /m/	89 mm od-do /m/		Vrtmistr	Vrtná souprava	Datum realizace vrtu
J1069	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.10.2018
J1070	5,00	bez vody	-	-	0 - 5	-	-	-	-	-	-	-	V2	Hájek	UGB1VS	8.-12.10.2018
HJ1071	30,00	*)	-	-	-	-	0 - 9	-	9 - 30	-	-	0 - 9	V2,V5	Zrník	RDBS	22.8.2019
	30,00	1) 15,00 2) 21,00	-	0 - 3 JJRK 245 mm	3 - 30 DTH 6/5"	-	-	-	-	0 - 3 PK 241 mm	-	-	-	Kasal	Hanjin 6000SCD	11.-12.2.2019
	Vrtání vrtu JJRK prům. 245 mm v hl. intervalu 0 – 3,0 m a dále bezjádrově ponorným pneumatickým kladivem /DTH/ prům. 6/5" /165 mm/ v hl. intervalu 3,0 – 30,0 m Vrt vystrojen PVC-U prům. 125/5,8 mm; 0 – 18,0 m plná, 18,0 – 28,0 m perforovaná /perforace příčně řezaná Js 2 mm, plocha perforace v perfor. části 10%/, 28,0 – 30,0 m plná /kalník/ Zapažnicové úpravy : 0 – 0,5 m betonáž zhlaví vrtu, 0,5 – 10,0 m tamponáž granulovaný těsnící bentonit TSB, 10,0 – 30,0 m filtrační obsyp kačírek frakce 4-8 mm Zhlaví : ocelová ochranka prům. 168 mm zasazená v betonovém soklu do hloubky cca 0,5 m, převýška 0,5 m n.t., převlečná krytka, zvýrazněno signální tyčí na celkovou výšku cca 1,5 m															
J1072	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	21.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J1073	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 3	-	3 - 8	-	-	0 - 3	V2,V5	Zrník	RDBS	20.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J1074	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	21.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J1075	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	20.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J1076	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	21.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															
J1077	8,00	*)	-	-	-	-	0 - 5	-	5 - 8	-	-	0 - 5	V2,V5	Zrník	RDBS	20.8.2019
	likvidace vrtu 0 – 3,0 m zához odvrtaným materiálem, 3,0 – 8,0 m cementace SPC 32,5															

Pozn. :

*) – do počátku použití technologie vrtání Dia /na výplach/ nebyla podzemní voda zastižena

**) – naražení podzemní vody nebylo v průběhu vrtání rozlišeno

NV – odběr neporušeného vzorku horniny vtlačným břitovým odběrákem do PVC pouzdra prům. 110/2,2 mm

V2/V5 – standardní vzorkovnice dvouřádková nebo pětiřádková s uloženým vrtným jádrem